

## 설치 확인서

기관명 : 파주우체국

### 1. 설치자/요청자 정보

|       |        |          |      |
|-------|--------|----------|------|
| 제공사업자 | JSP    | 소속       | 000팀 |
| 설치업체  | 000    | 설치업체 담당자 | 홍길동  |
| 요청자   | 000고객사 | 담당공무원    | 김철수  |

### 2. 인수인계 물품 내역 (하드웨어 또는 소프트웨어 포함)

| No. | 관리번호 | 장비명        | 수량 | 일련번호 (Serial Number) |
|-----|------|------------|----|----------------------|
| 1   |      | AXGATE-40D | 1  |                      |
| 2   |      | IPR-5000W  | 1  |                      |

### 3. VPN 체크리스트

| No. | 항목  | 확인            |
|-----|---|---------------|
| 1   | VPN 전원 LED는 점등되어 있는가?   | 예(O) / 아니오( ) |
| 2   | VPN에 연결된 포트 LED는 점등되어 있는가?  | 예(O) / 아니오( ) |
| 3   | 게이트웨이 상태 체크는 정상인가?<br>- show ip backup appliance 상태 조회 시 Target status가 UP 인지 확인  | 예(O) / 아니오( ) |
| 4   | 터널 상태는 정상인가?<br>- show dcube tunnel all 상태 조회 시 결과값 확인<br>- dcb4, dcb14, dcb32 터널 인터페이스 Active 상태 확인  | 예(O) / 아니오( ) |
| 5   | 5G 전용망 구간 통신은 정상인가?<br>- ping 10.1.251.18 source eth5<br>- ping 10.1.251.34 source eth5<br>- ping 10.1.251.19 source eth5<br>- ping 10.1.251.35 source eth5 | 예(O) / 아니오( ) |
| 6   | 5G 속도는 양호한가?<br>- test bandwidth 10.1.251.18 port 7890 interface eth5 duration 40   | 예(O) / 아니오( ) |



#### 4. 설치 사유

0000000000

#### 5. 설치 확인

일자: 2025.07.11 상기와 같이 설치함을 확인합니다.

| 항목  | 이름  | 날인  |
|-----|-----|---|
| 설치자 | 홍길동 |  |
| 확인자 | 김철수 |  |




## 첨부 사진

설치 전



설치 후



VPN Bandwidth 속도 체크



5G 무선 라우터 설치

